

凤凰县打好重点民生保障仗工作专班办公室

凤人社函〔2023〕5号

凤凰县打好“重点民生保障仗”工作 督查专报

5月30日—31日，县政府督查室、县人社局（县重点民生工作专班办公室）和县统计局组成联合督查组，对县教体局、县行政审批局、县人社局等21个省、州民生实事牵头责任单位关于打好“重点民生保障仗”进展情况进行了专项调度。现将有关情况汇报如下：

一、1至5月份项目进展情况

（一）省定十大重点民生实事项目

省定重点民生实事共10件30项指标任务，截至5月22日，11项已完成全年目标任务，占比36.66%，14项按时序节点有序推进，占比46.66%，4项推进较慢，占比13.33%，1项待州里下达具体任务（指标启动建设100所县域普通高中“徐特立项目”）。（详见附件1）

进度滞后（4项指标）：国网湘西供电公司凤凰分公司负责的城镇住宅小区居民“一户一表”改造（全州处于前期准备阶段）、县交通运输局负责的农村公路提质改造、农村公路安防设施、普通国省道安防精细化提升。

（二）省定四大重点监测民生实项目

省定重点监测民生实项目 4 件 6 项指标任务，截至 5 月 22 日，6 项均按时序节点有序推进，占比 100.00%。（详见附件 1）

（三）州定民生实项目

州定民生实项目 15 件 20 项指标任务，截至 5 月 22 日，1 项已完成全年目标任务，占比 5.00%，15 项按时序节点有序推进，占比 75.00%，4 项推进较慢，占比 20.00%。（详见附件 2）

进度滞后（4 项指标）：县交通运输局负责的新建村组停车场建设、农村公路提质改造、县通管办和县科技工信局共同负责的通信管线整治、县交通运输局和县公路养护中心共同负责的农村公路安防工程提质升级。

二、存在问题

（一）重视程度有待加强。督查中发现，有少数责任单位未能按照要求对重点民生保障仗工作进行专题研究部署，存在工作台账整理不规范、未按时上报数据等问题，如县优化办牵头负责的规范中介服务市场，还未召集配合的责任单位召开研究部署会议对任务分解，同时，相关责任分工暂未明确，5 月份未按工作要求按时上报数据；国网湘西供电公司凤凰分公司没有专班资料，对指标任务没有实行台账管理，5 月份未按工作要求按时上报数据；县教体局负责的项目资料不齐全，未能提供相关佐证资料；县通管办由于人员调动，

相关会议台账资料欠缺，5月份未按工作要求按时上报数据。

（二）部分项目前期工作有待加快。个别工程类项目前期工作时间较长，项目推进进展缓慢。县交通运输局负责的农村公路安防设施项目和普通国省道安防精细化提升项目现准备立项，预计7月份才可实施动工。县交通运输局负责的农村停车场建设仅完成2个，距离目标任务相差较大。县通管办和县科工信局共同负责的通信管线整治项目现还未明确施工范围，无法开展下一步工作。

（三）项目资金筹集困难。民生实事项目资金未能及时安排到位，影响实事项目进度。农村公路提质改造项目资金缺口为938万元资金，需使用乡村振兴统筹资金，现由于未安排资金计划，仅完成了前期设计，需县财政局下发关于项目资金来源的审核意见后才能上政府常务会，以政府常务会议纪要到发改立项后方可实施。新增蓄水能力项目按照州级要求，需县级配套资金132万元。

三、下步工作建议

（一）进一步加大工作推进力度。各责任单位要将“重点民生保障仗”作为一项重要的政治任务抓紧抓好，进一步提高对民生工作的认识，针对当前重点难点问题，进行再动员、再部署、再推进。各分管县政府领导要亲自督促，压实部门责任，及时召开专题会议研究，逐项分解细化，并有针对性明确工作措施和时间要求。项目单位要加快项目设计审批和施工进度，确保民生项目扎实有序推进。

（二）进一步落实资金保障。各相关责任单位要认真梳

理上级优惠政策，切实加强向上级主管部门汇报衔接，争取更多专项资金及各项优惠政策落到我县。上级没有专项资金的，及时跟县政府分管领导报告，积极协调财政、发改、乡村振兴等部门，通过财政整合资金、融资、跑项引资等多种方式筹集资金，确保资金保障到位。

（三）进一步强化督查考核。县政府督查室、县重点民生工作专班办公室要结合发展“六仗”和月考核工作要求，加强日常调度，督促民生实事项目推进落实。对推进有力、成效明显的责任单位，给予通报表扬；对进展缓慢的滞后指标和项目进行挂号督办、考核销号，确保6月底实现时间过半，任务过半工作要求。

（四）按要求规范上报数据。今年5月起，全省已启用打好重点民生保障仗信息管理系统，对数据信息、填报时限作出更高要求，并每月进行排名通报，各责任单位要提高认识，按时间节点高标准做好数据上报工作，做好专业术语指标解释，确保报送数据客观、真实、准确。

附件1：凤凰县1—5月份省定重点民生实事项目完成情况

附件2：凤凰县1—5月份州定重点民生实事项目完成情况

凤凰县打好重点民生保障仗工作专班办公室
(凤凰县人力资源和社会保障局代章)

2022年6月5日

附件 1

凤凰县 1—5 月份省定重点民生实事项目完成情况

考核指标	牵头单位	单位	工作目标	已完成数	占年任务之比	投入资金（万元）	备注
重点民生实事项目							
启动建设县域普通高中“徐特立项目”	县教体局	所	未下指标				
“湘易办”超级服务端用户突破 3000 万人	县行政审批局	项	——	——	——	——	
		类	80	20	25.00%		时序开
		人	19 万人	100483	52.89%		时序开
促进高质量充分就业	县人社局	人	2270	925	40.75%	4 月数据	时序开
		人	2400	977	40.71%	4 月数据	时序开
开展妇幼健康守护行动	县卫健局	个	——	——	——	——	
		人	4000	4007	100.18%	56.098	完成任
推行异地就医结算与基层医保代办服务	县医保局	个	4	4	100.00%		完成任
		个	1	1	100.00%		完成任
		个	17	17	100.00%		完成任
		个	282	282	100.00%		完成任
提升基本养老服务水平	县民政局	张	——	——	——	——	
		户	122	完成摸底	50.00%		时序开

提高困难群体救助标准	提高城乡低保标准	城市低保标准从不低于 600 元/月提高到不低于 650 元/月	县民政局	元/月	城市低保标准从不低于 600 元/月提高到不低于 650 元/月	已达标	100.00 %		完成任
		农村低保标准从不低于 4600 元/年提高到不低于 5000 元/年		元/年	农村低保标准从不低于 4600 元/年提高到不低于 5000 元/年	已达标	100.00 %		完成任
	提高残疾人“两项补贴”标准	困难残疾人生活补贴标准从不低于 75 元/月·人提高到不低于 120 元/月·人	县民政局	元/月·人	困难残疾人生活补贴标准从不低于 75 元/月·人提高到不低于 120 元/月·人	已达标	100.00 %		完成任
		重度残疾人护理补贴标准从不低于 75 元/月·人提高到不低于 120 元/月·人		元/月·人	重度残疾人护理补贴标准从不低于 75 元/月·人提高到不低于 120 元/月·人	已达标	100.00 %		完成任
	提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障标准	散居孤儿从 950 元/月提高到 1100 元/月	县民政局	元/月	散居孤儿从 950 元/月提高到 1100 元/月	已达标	100.00%		完成任
		集中养育从 1350 元/月提高到 1500 元/月		元/月	集中养育从 1350 元/月提高到 1500 元/月	已达标	100.00 %		完成任
开展残疾人关爱服务	康复救助残疾儿童 780 人		县残联	人	115 人●920 月	58	50.00%	40	时序开
	完成 700 户困难残疾人家庭无障碍改造			户	80	已确定 80 户改造对象，全面进入施工阶段，已完成 15 户	59.38%	10	时序开
加快城镇老旧小区改造	开工改造 103 个城镇老旧小区		县住建局	个	8	开工 8 个，年度计划总投资 2681 万元，累计完成投资 547 万元。	投资率 20.00%	547	时序开
	城镇住宅小区居民“一户一表”改造接收 18000 户		国网湘西供电公司凤凰分公司	户	1200	全州处于准备阶段	0.00%		进度较
加强农村“三路”、 “两网”及灌溉、 饮水建设	农村“三路”建设	农村公路提质改造 240 公里	县交通运输局	公里	14	完成设计，正在立项	1.00%	813	进度较
		建设农村公路安防设施 181 公里		公里	20	完成测评及发改立项	2.00%	308	进度较
		普通国省道安防精细化提升 290 公里		公里	40	完成施工图设计工作	0.00%		进度较

农村电网巩固提升工程	20000 万元 农村地区 110 千伏、35 千伏电网供 电能力提升	国网湘西 供电公司 凤凰分公 司	万元	—	—	—	—	
	25352 万元 农村地区 10 千伏及以下 电网供电能 力提升		万元	4990	完成新建、改 造线路 29.22 公里, 配变 10 台, 杆塔 887 基, 投入资金 2261 万元。	45.31%	2261	时序开
乡村信息化网 络建设。加快农 村新型基础设 施建设, 推动行 政村 5G 网络和 千兆光纤网络 覆盖; 深化 20 户以上自然村 4G 网络覆盖; 积 极拓展农村地 区宽带业务, 高 效服务数字乡 村信息应用	农村新增基 站 580 个	县水利局	个	88	43	48.86%		时序开
	农村新增千 兆光纤端口 26600 个		个	3140	2160	69.04%		时序开
农村水源保障 及灌溉能力提 升	新增蓄水能 力 272 万方		万方	13	3.89	29.92%	182.92	时序开
	恢复和改善 灌溉面积 3 万亩		万亩	0.97	0.32	32.99%	270	时序开
完成 72 个农村千人以上集中 饮用水水源地突出环境问题整治			个	39	已对 39 个农村 千人以上集中 饮用水水源地 排查完毕, 并 由州生态环境 局进行了现场 核查, 已销号 24 个, 余 15 个 已制定了整改 方案, 按方案 序时整改。	61.50%	900	时序开

重点监测民生项目

扩大社会保险 覆盖面	启动实施“温暖 社保”三年行 动, 深入推进社 会保险全民覆 盖。继续推进企 业职工基本养	基本养老保 险参保 187.93 万人	县人社 局 县税务 局	万人	27.3152	26.0591	95.40%	时序开
---------------	--	---------------------------	----------------------	----	---------	---------	--------	-----

	老保险全国统筹，稳步提升“两率”水平	工伤保险参保 25.76 万人		万人	2.4	2.37	98.75%		时序开
		失业保险参保 18.76 万人		万人	1.95	1.91	97.94%		时序开
改善中职学校办学条件	继续推进职业教育“楚怡”行动，实施中职学校办学条件达标工程，推动中职教育高质量发展。到 2023 年底，新增 3 所标准化中职学校	县教体局	所	1	1.协助县人社局和县教体局做好公开引进教师相关工作，已完成前期报名、资格审查、面试工作；2.已收到捐赠图书 142 册；3.采购图书 98 册。	40.00 %			时序开
提高医疗机构重症救治能力	市州的三级综合医院 ICU 床位和可转换 ICU 床位均不低于总床位的 4%，达到 160 张，确保新冠病毒感染重症患者得到积极有效救治	县卫健局	张	——	——	——	——		
改善生态环境质量	在 2022 年 98.1%的基础上持续改善，并达到省下发的年度目标	州生态环境局凤凰分局	%	全县空气质量优良率在 2022 年 96%的基础上，持续改善；	1-4 月环境空气平均优良天数比例为 95.8%。（5 月环境质量数据须待 6 月中旬由湖南省湘西生态环境监测中心出具）	95.80 %			时序开
	全省国考断面水质优良率三类以上比例稳中向好，达到 100%		%	国考断面水质优良率Ⅲ类以上比例稳中向好，达到 100%	1-4 月Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为 100%（5 月环境质量数据须待 6 月中旬由湖南省湘西生态环境监测中心出具）	100%			时序开

附件 2

凤凰县 1—5 月份州定重点民生实事项目完成情况

考核项目指标名称	单位	工作目标	完成情况		投入资金 (万元)	备注
			已完成数	占年任务之比		
教育事业发展	县教体局	解决教育领域关键问题，开展教育质量提升攻坚行动，提升师资队伍整体水平、基础教育办学质量、高考本科录取率。	1. 高中复习联评评价数据向好； 2. 中高考完成第二次学情诊断评价分析； 3. 师资培训：培训计划制定完成、一帮一培训任务完成、招聘教师方案完成、引进高中教师计划完成面试，确定拟定人选 20 人。 4. 信息技术 2.0 后续培训与 2022 年新入职教师培训整合 合网络研修 350 人，完成 100%	60.00%		时序开展
		完成 4 所乡镇标准化寄宿制学校建设	已完成实施思源学校教学楼外墙维修工程，黄合中学新建厕所工程及部分后勤设备、教学设备、信息化设备等采购。对新场中心完小、水打田中心完小、黄合中学、思源学校 4 所乡镇标准化寄宿制学校建设形成新增设施设备、维修改造项目初步实施方案，上报上级领导进行审批。	25.00%		时序开展
新增天然气用户	县住建局	2100 户	860 户	41.00%	180	时序开展
小区治理	县住建局 县市场监管局	一是实现新建交付使用楼盘物业管理全覆盖，新建交付使用楼盘物业 100%承接查验；县住房保障服务中心、社区、物业服	1、2023 年新建交付 3 小区（书香雅苑小区于 2023 年 5 月 6 日竣工备案凤凰县舒心居物业服务有限公司、凯盛住宅小区新余市凯光物	50.00%		时序开展

		务企业 100%使用智慧物业管理系统平台、湖南省房地产市场监管平台； 二是按要求完成老城区小区物业管理全覆盖； 三是建立物业矛盾纠纷联合协调机制； 四是按要求开展高层居民住宅小区住改商无照经营专项治理。	业管理有限公司凤凰分公司、领创魅力城市广场住宅小区凤凰县通达商业管理有限公司）； 2、30 个物业小区已使用湖南省房地产市场监管平台，正在填报安全月台账，8 个小区已使用州物业管理系统平台，28 个物业小区正在填报房屋信息； 3、2023 年老城区小区物业管理全覆盖 16 个，已完成 8 个，覆盖率 50%。			
新建村组停车场	县交通运输局	28 个	2	7.00%	10	进度较慢
交通惠民项目	县交通运输局	完成农村公路提质改造 10 公里	完成设计，正在立项	1%	813	进度较慢
	县交通运输局县公路建设养护中心	完成农村公路安防工程提质升级 20 公里	完成测评及发改立项	2%	308	进度较慢
	县交通运输局县公路建设养护中心	完成路域环境整治 30 公里	10 公里	33%	70	时序开展
农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	县妇联	4000 人	4007	100.17%	56.098	完成任务
优生优育	县卫健局	新生儿疾病筛查（95%）	辖区机构生产总数为 617 人，已筛查 616 人。	99.84%	25.8720	时序开展
残疾人托养服务	县残联	120 人（集中托养 20 人/居家托养 100 人）	残疾人托养服务 140 人（其中日间照料 40 人，居家服务 100 人）。	45.00%		时序开展
农村饮水安全保障	县水利局	2000 万元	1200	60.00%		时序开展
消防能力建设	县应急管理局	森林防灭火基础设施建设：完成改造和新建	防火阻隔带 17 公里；消防水池 5 个，无人机 3 台。	60.00%	338	时序开展

	县林业局	防火阻隔带 35 公里；消防水池 5 个, 无人机 3 台, 巡护车 1 辆。				
	县消防救援大队	农村大团寨消防设施建设: 8 个大团寨水池、管网及电气线路改造。	8 个团寨电气线路改造工作已完成, 水池建设正在进行图纸设计	50.00%	30	时序开展
城镇新增就业	县人社局	2270 人	925	40.75%		时序开展
城乡环境整治	县美丽办	完成 2023 年湘西州建设美丽湘西工作考核任务	制定①建设美丽湘西工作要点、②建设美丽湘西工作考核办法③顺利完成州 5 月份检查			时序开展
	县通管办 县科工信局	通信管线整治 25 公里	开展前期准备工作			进度较慢
新能源汽车充电桩	县发改局	建成公共直流充电桩 60 个+交流充电桩 40 个	完成 15 个充电桩建设, 其中公共直流充电桩 7 个、交流充电桩 8 个。	15%	55	时序开展
规范中介服务市场	县优化办 县市场监管局 县行政审批局	1、规范中介服务机构住所(经营场所)登记条件; 2、开展中介服务机构清理; 3、按照行政处理中介服务事项清单执行; 4、建立中介服务报备制; 5、实行服务要素公开承诺; 6、推行中介服务收费明码标价; 7、完善中介服务审查机制; 8、出台全县网上中介服务超市管理办法和考评细则; 9、成立县中介机构服务管理中心。	开展中介服务收费明码标价监督检查 1 次	湖南省网上中介服务超市发布采购公告完成 14.5%		时序开展
村居综合照料中心	县民政局 县卫健委 县教体局 县残联	建成营运村居综合照料中心 2 个(含养老服务、0-16 岁未成年人照护服务、残疾人托养服务)	已完成选址	45.00%		时序开展

